

Bauzeitenplan vorläufig - St 2099 Instandsetzung Hirschbichlstraße



KW Stand:
 Pos. Datum **04.07.2018**
Vollsperr

	1	2	3	4	5	6	7
	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35
	16.07.18 - 22.07.18	23.07.18 - 29.07.18	30.07.18 - 05.08.18	06.08.18 - 12.08.18	13.08.18 - 19.08.18	20.08.18 - 26.08.18	27.08.18 - 02.09.18
01 Straßenbauarbeiten					F		
01.01 Baustelleinrichtung, Verkehrssicherung Baustelleinrichtung, -räumung							
01.04 Bodenbewegung, Geotextilien Asphaltarmierung							
01.05 Leitungsgraben, Baugruben Leitungsgraben, Baugruben							
01.07 Sicherungsbauweise Rasengittersteine							
01.08 Straßen- und Brückenentwässerung Entwässerung							
01.09 Ungebundene Schichten des Oberbaus FSS herstellen Bankette herstellen							
01.10 Asphalt-schichten Fräsen Pechh. Bef. lösen Asphaltarbeiten							
01.11 Pflaster, Platten Pflaster							
01.13 Brückenverstärkung Brückenverstärkung							
02 Randbalken:							
02.01 Erdarbeiten Erdarbeiten							
02.02. Injektionsbohr-/ Einstabpresspfähle Pfähle							
02.03. Stahlbeton Stahlbeton							